

**АКТ**  
**готовности системы отопления здания**

г.Москва

«04 » ноябрь 2017г.

Мы нижеподписавшиеся, представители:  
организации, с которой заключен договор на теплоснабжение, Предприятие №3 Филиал №7  
ОАО «МОЭК» в лице директора Ткач З.С.  
ТСЖ «Ломоносовский, 18» в лице исполнительного директора Гараниной Е.В.  
произвели приемку подготовленных к зиме местных систем отопления здания

**Ломоносовский проспект дом № 18      абонент № 07-04-0801/034**

1.Результаты испытания и осмотра следующие:

а) при гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6 ати; до 12 атм на манометре ЧД

б) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 5,2 ати, в пределах нормы;

в) удельная утечка воды на 1 м<sup>3</sup> объема не превышала нормативной — л/час.м<sup>3</sup>

2.При подготовке системы отопления выполнены следующие работы:

проблемы решаются - напечатаны рисунки 6 ТЛ (6 шт) в рабочем  
составе из 12 страниц: №1; №2; №6; №8; №9; №12 с делением  
нарушения, заливки, проверка манометров термометров, посадка  
штуцеров и отверстий трубопроводов; напечатаны рисунки по светильникам ЧД/КЕ

а) по элеваторным узлам и узлам управления (укомплектованы запорной и регулировочной арматурой, КИП, подготовлены гильзы для термометров и штуцеры для манометров, оборудование маркировано, диаметр сопла конуса – расчетный);

б) по приборам (поверхность нагрева отопительных приборов в жилых помещениях и на лестничных клетках восстановлена в соответствии с технической документацией, водоразборные краны отсутствуют);

в) по кранам (установлена предусмотренная проектно-сметной документацией исправная запорная и регулировочная арматура на вводе в здании, по секциям, по стоякам, и у каждого нагревательного прибора);

г) при независимой схеме присоединения системы:

расширительный бак исправлен, линии связи с ЦТП и автоматика подпитки в рабочем состоянии и согласно гарантийному письму. Выполнение работ по восстановлению автоматики подпитки расширительного бака по согласованному графику .

д) обеспечен доступ в подвальное помещение для проверки состояния теплофикационного оборудования;

е) изоляция трубопроводов в подвалах, и на чердаках и лестничных клетках исправна.

3.Промывка системы (промыта до светлой воды и заполнена теплофикационной водой), обеспечена подпитка системы теплофикационной водой.

Выводы: система отопления к эксплуатации в зимних условиях принята на 2017-2018 гг.

Представитель теплоснабжающей организации, с которой заключен договор на теплоснабжение

ПАО «МОЭК»  
Филиал № 7  
Предприятие №3  
«Черёмушки»

/ З.С.Ткач /

Представитель ТСЖ «Ломоносовский, 18»



/ Е.В.Гаранина /