

ПРОТОКОЛ

Заочного заседания Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18»

Г. Москва

07 декабря 2020

Инициатор голосования – Вобликова Л.И.

Проект решения с материалами направлен членам Правления по электронной почте 04.12.2020 г.

Голосование осуществляется по электронной почте, в чате группы Правления на Вотцап, на телефон Вобликовой Л.И.

Окончание голосования: 11 часов 07 декабря 2020 г. (понедельник)

В голосовании приняло участие 15 чел.:

- 3 чел. по электронной почте: Левитский Д.Н., Колударов В.В., Кирдина-Чэндлер С.Г.;
- 11 чел. в чате «Правления» на Вотцап: Шитикова И.В., Барбараш Б.О., Торгунова Н.И., Агатов А.Г., Матвейчук Л.А., Рыжова И.В., Попов В.А., Деревянко Е.А., Ивушкин В.А., Лобовский А.А., Грач И.Л.;
- 1 чел. – инициатор голосования Вобликова Л.И.

Не участвовали в голосовании: 2 чел. (Андреев В.А., Филиппова Е.А.)

І. СЛУШАЛИ: О согласовании и корректировке расходов из Фонда капремонта (ФКР) в 2020 г. на капитальный ремонт общего имущества дома.

1. 03 декабря 2020 г. Правление поступило актуализированное коммерческое предложение ООО «Герусгруп» об уточнение стоимости замены второго лифта 12-го подъезда на сумму 2 745 469 руб., против утвержденных решением Правления от 05.03.2020 г. – 2 278 588,00 руб.

2. По сообщению Исполнительного директора ТСЖ Гараниной Е.В. уточнились суммы фактических затрат на обустройство обрамления и устройство проемов заменяемого лифта подъезда №1.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать сумму фактических затрат на обрамление лифтов 1-го подъезда в размере 197 654,00 руб., выполненных ООО «Герусгруп».

2. Согласовать сумму фактических затрат на обустройство проемов лифта 1-го подъезда в размере 99 938,00 руб., выполненных ИП Волхонский М.И.

3. Согласовать сумму затрат на второй лифт в подъезде №12 в размере 2 745 469 руб., предложенную ООО «Герусгруп» 03.12.2020 г., отразив в Бюджете ФКР на 2020 г. сумму 30% аванса на оплату Договора.

Голосовали: ЗА- 14 чел., Воздержалось – 1 чел. (Матвейчук Л.А.)

Председатель Правления



Л.И. Вобликова